



SIAGEP
Syndicat intercommunal d'aide à la gestion des équipements publics

29 boulevard Anatole France
BP 322
90 006 BELFORT Cedex

Tél. : 03 84 57 65 87
Mail : vdemesy@siagep90.fr

**COMPTE RENDU DE REUNION DE LA COMMISSION ENERGIE 90
DU 15 OCTOBRE 2013**

Membres présents :

Edmond BARRE (élu à Grosmagny), Rémy CHRETIEN (association CSF), Christian CODDET (maire adjoint à Giromagny et vice-président responsable de la commission), Henri GIROL (adjoint à Eloie), Gilbert PERNEY (Président de l'association UFC Que choisir), Christian RIBREAU (maire adjoint à Valdoie), Michaël CRAMPONNE (directeur adjoint des services techniques de Valdoie)

Excusés :

Patrick BERTRAND (représentant EDF), Stéphane MESCHKAT (élu de Botans), Michel ROY (élu à Eguenigue)

Absents :

David BOILEAU (directeur de Gaïa Energies), Jean-Louis CALCIA (élu à Etueffont), Pascal MARTIN (élu CAB), Anny MOREL-GRÜNBLATT (élue de Belfort et de la CAB)

Autres présents :

Virginie DEMESY (Technicienne au SIAGEP), Dimitri RHODES (directeur du SIAGEP),

Dans votre agenda

PROCHAINE COMMISSION ENERGIE :

Mardi 4 mars 2014 à 17h30

42 dossiers ont été retenus par la commission énergie le 19 mars et le 3 avril dans le cadre du 3^{ème} appel à projet « Certificats d'économies d'énergie » lancé fin 2012, soit au total **61 dossiers** sur les 75 présentés.

Tous les dossiers proposés par la commission ont été retenus par le bureau du SIAGEP pour un financement.

L'ensemble des projets retenus totalisait plus de **15 GWH cumac** pour un total de **travaux estimé à 648 150 € HT**, impliquant un montant de subvention à hauteur d'environ **90 740 €¹**.

Sur les 61 dossiers retenus :

- 1 a été annulé (horloges astronomiques de Grandvillars)
- 1 dossier a été réduit (Grandvillars passe de 31 luminaires à 10 luminaires)
- 1 dossier a été augmenté (Bavilliers passe de 2 fenêtres à 8 fenêtres pour la mairie)
- 2 dossiers ont été reportés en 2014 (isolation de l'église de Bavilliers, fenêtres en mairie d'Offemont)
- **22 dossiers ont été bouclés à ce jour pour un montant de subvention de 24 863 €**
- **39 dossiers sont en cours correspondant à environ 65 900 € de subventions**
- 5 des 22 dossiers subventionnés ont vu leur facture augmenter par rapport au devis, souvent par ajout de quelques luminaires d'éclairage public
- 6 des 22 dossiers subventionnés ont vu leur facture réduire par rapport au devis.

Au niveau de la valorisation des C2E, 17 600 € ont été récupérés auprès de notre partenaire EDF pour 6 GWh cumac de certificats d'économie d'énergie. Un dossier de valorisation de 4 GWh cumac est en cours de réalisation.

Le tableau 1 des pages suivantes dresse le bilan des appels à projets C2E 2013 au 18/10/2013.

Le tableau 2 dresse le bilan comptable des participations C2E au 15/10/2013.

¹ Montants actualisés au 15/10/2013 ; le 03/04/2013 nous étions à 662 500 € HT de travaux présentés pour 92 770 € de subvention

n°	Communes	travaux	DEVIS		FACTURES		DELTA		avancement
			montant HT des travaux	Subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	
éclairage public									
1	Andelnans	16 luminaires	7 200,00 €	1 008,00 €					
3	Angeot	15 luminaires+abaisseurs	5 250,00 €	735,00 €	5250,00 €	735,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Anjoutey	7 horloges astronomiques	1 750,00 €	245,00 €	2 000,00 €	280,00 €	-250,00 €	-35,00 €	1 horloge en plus
5	Autrechêne	8 luminaires+mâts (travaux SIAGEP)	7 360,00 €	1 030,40 €					
6	Autrechêne	12 luminaires	4 260,00 €	596,40 €	3 650,00€	511,00 €	610,00 €	85,40 €	mq 2 luminaires
8	Auxelles-Haut	15 luminaires	4 950,00 €	693,00 €	6 156,00 €	861,84 €	-1 206,00 €	-168,84 €	pas d'extension réseau précisé sur facture
11	Bessoncourt	28 luminaires - AAP 2012 reporté	7 224,00 €	1 011,36 €	7 224,00 €	1 011,36 €	0,00 €	0,00 €	
12	Bessoncourt	14 luminaires	5 810,00 €	813,40 €	5 810,00 €	813,40 €	0,00 €	0,00 €	
18	Brebotte	luminaires avec abaisseur + 1 horloge astro	5 940,00 €	831,60 €					
10	Châtenois-les-Forges	63 luminaires	22 365,00 €	3 131,10 €					Wx fin 2013
22	Chaux	15 luminaires	5 325,00 €	745,50 €	7 100,00 €	9940 €	-1 775,00 €	-248,50 €	passé de 15 à 20 lum
23	Courtelevant	26 luminaires + abaisseurs de puissance	9 100,00 €	1 274,00 €	9 100,00 €	1 274,00 €	0,00 €	0,00€	
24	Danjoutin	53 luminaires	15 445,00 €	2 162,30 €					
28	Delle	101 luminaires+consoles	42 023,00 €	5 883,22 €	27 977,00 €	3 916,78 €	14 046,00 €	1 966,44 €	
33	Denney	30 luminaires+abaisseurs de puissance	8 040,00 €	1 125,60 €	8 040,00 €	1 125,60 €			
34	Eloie	17 luminaires	6 715,00 €	940,10 €					
36	Fêche l'Eglise	12 luminaires avec abaisseurs	4 188,00 €	586,32 €					prévu second semestre
37	Foussemagne	1 horloge astronomique	398,00 €	55,72 €	398,00 €	55,72 €	0,00 €	0,00 €	horloge ?
38	Foussemagne	31 luminaires	11 625,00 €	1 627,50 €	12 065,00 €	1 689,10 €	-440,00 €	-61,60 €	1 lum en plus
39	Foussemagne	1 luminaire	713,93 €	99,95 €	713,93 €	99,95 €			renouvellement ?
41	Giromagny	horloge + 16 lum Vital + 8 lum Atlas	8 081,00 €	1 131,34 €	5 681,00 €	795,34 €	2 400,00 €	336,00€	manque 8 lum
42	Giromagny	149 luminaires+15 horloges	47 280,00 €	6 619,20 €					
43	Giromagny	20 luminaires avec 10 mâts (travaux SIAGEP)	5 400,00 €	756,00 €					
46	Grandvillars	25+6 luminaires	4 493,20 €	629,05 €					devis diminué, passe à 10 lum
47	Grandvillars	10 horloges astronomiques	1 774,60 €	248,44 €					mairie annule

n°	Communes	travaux	DEVIS		FACTURES		DELTA		avancement
			montant HT des travaux	Subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	
éclairage public									
49	Lebetain	12 luminaires+abaisseurs de puissance	4 188,00 €	586,32 €	4 188,00 €	586,32 €	0,00 €	0,00 €	
73	Meroux	10 luminaires	3 600,00 €	504,00 €					
74	Méziré	18 luminaires avec abaisseurs	6 645,60 €	930,38 €	6 678,00 €	934,92 €			
50	Montreux-Château	20 luminaires avec abaisseurs	8 066,40 €	1 129,30 €					
51	Montreux-Château	2 luminaires avec abaisseurs	834,00 €	116,76 €					
52	Morvillars	x horloges astronomiques	1 365,00 €	191,10 €					
57	Moval	5 luminaires+mâts (travaux SIAGEP)	4 295,00 €	601,30 €					20/09: Wx en cours
58	Novillard	27 luminaires	10 692,00 €	1 496,88 €	11 484,00 €	1 607,76 €	-792,00 €	-110,88 €	29 lum au lieu de 27
62	Roppe	5 luminaires(travaux SIAGEP)	1 483,10 €	207,63 €					
75	Roppe	11 luminaires(travaux SIAGEP)	4 087,82 €	572,29 €					
71	Vescemont	12 luminaires + mâts (travaux SIAGEP)	14 532,00 €	2 034,48 €					
72	Vétrigne	5 luminaires + 1 horloge	4 685,00 €	655,90 €					
			307 184,65 €	43 005,85 €	123 514,93 €	17 292,09 €	12 539,00 €	1 763,02 €	
fenêtres									
7	Autrechêne	1 porte fenêtre	2 944,90 €	412,29 €	2 944,90 €	412,29 €	- €	- €	
9	Bavilliers	2 fenêtres	1 108,00 €	155,12 €					prévu pour fin 2013, passe à 8 fenêtres commandées le 30/08/13
13	Bessoncourt	21 fenêtres	12 244,48 €	1 714,23 €	12 244,48 €	1 714,23 €	- €	- €	
14	Bessoncourt	9 fenêtres	17 500,00 €	2 450,00 €	8 800,00 €	1 232,00 €	8 700,00 €	1 218,00 €	6 fenêtres au lieu de 9
25	Danjoutin	6 fenêtres fixes	2 552,52 €	357,35 €					
29	Delle	57 fenêtres	69 990,48 €	9 798,67 €					
44	Giromagny	3 fenêtres	3 492,25 €	488,92 €	3 300,11 €	462,02 €			
59	Offemont	6 fenêtres	17 904,60 €	2 506,64 €					reporté à 2014
64	Rougemont-le-Château	fenêtres logement école primaire (prix comprend volets roulants)	18 779,00 €	2 629,06 €	17 935,00 €	2 510,90 €	844,00 €	118,16 €	1 fenêtre en moins
			206 516,23 €	28 912,27 €	45 224,49 €	6 331,43 €	9 544,00 €	1 336,16 €	

n°	Communes	travaux	DEVIS		FACTURES		DELTA		avancement
			montant HT des travaux	Subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	
isolation									
2	Andelnans	renovation toiture	5 499,90 €	769,99 €					
10	Bavilliers	isolation plafond	46 928,00 €	6 569,92 €					prévu 2014
15	Bessoncourt	isolation plafond	14 900,00 €	2 086,00 €					
16	Bessoncourt	isolation extérieure	50 574,78 €	7 080,47 €					17/09/13 : Wx non démarrés
17	Bessoncourt	isolation plafond+peinture+plâtrerie	5 100,00 €	714,00 €					
19	Bretagne	isolation murs intérieurs et plafond	9 625,00 €	1 347,50 €	6 475,00 €	906,50 €	3 150,00 €	441,00 €	
30	Delle	isolation toiture	6 451,50 €	903,21 €					
45	Giromagny	isolation extérieure	8 675,10 €	1 214,51 €					
			278 577,11 €	39 000,80 €	6 475,00 €	906,50 €	3 150,00 €	441,00 €	
chaudière									
26	Danjoutin	chaudière condensation	7 338,00 €	1 027,32 €					
70	Suarce	chaudière basse température	6 969,57 €	975,74 €					
			87 818,21 €	12 294,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
robinet thermostatique et radiateurs									
48	Grandvillars	4 vannes thermostatiques + 8 radiateurs	3 954,00 €	553,56 €					
61	Offemont	214 robinets thermostatiques	17 462,40 €	2 444,74 €					
			17 462,40 €	2 444,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
VMC									
31	Delle	VMC hygro B	2 380,00 €	333,20 €	2 380,00 €	333,20 €	- €	- €	
			35 380,00 €	4 953,20 €	2 380,00 €	333,20 €	0,00 €	0,00 €	

n°	Communes	travaux	DEVIS		FACTURES		DELTA		avancement
			montant HT des travaux	Subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	montant travaux en € HT	subvention C2E	
		programmation chauffage							
32	Delle	régulation chauffage	926,01 €	129,64 €					
			926,01 €	129,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
		GTB+T8							
35	Etueffont	GTB+T8	11 615,80 €	1 626,21 €					
			11 615,80 €	1 626,21 €	- €	- €	- €	- €	
TOTAUX		dossiers retenus	648 146,94 €	90 740,57 €	177 594,42 €	24 863,22 €	25 287,00 €	3 540,18 €	

Tableau 1 : avancement des appels à projet 2013

<i>LIBELLE</i>	<i>N° mandat/ titre</i>	<i>DEBIT</i>	<i>CREDIT</i>	<i>SOLDE</i>
Reliquat année 2012			57 200,89 €	57 200,89 €
Versement EDF suite achat certificats	T86	0,00 €	12 737,40 €	69 938,29 €
Attribution au BP pour la commission d'énergie	-	0,00 €	32 387,60 €	102 325,89 €
Meroux - renouvellement fenêtres	M21	903,84 €	0,00 €	101 422,05 €
Phaffans - renouvellement fenêtres	M22	351,16 €	0,00 €	101 070,89 €
Courtelevant - amélioration éclairage public	M165	1 274,00 €	0,00 €	99 796,89 €
Faverois - Renouvellement éclairage public	M168	1 172,64 €	0,00 €	98 624,25 €
Chaux - Renouvellement 20 luminaires à VM	M190	994,00 €	0,00 €	97 630,25 €
Lebetain -Renouvellement 12 luminaires à VM	M197	586,32 €	0,00 €	97 043,93 €
Angeot - Renouvellement 15 luminaires à VM	M202	735,00 €	0,00 €	96 308,93 €
Giromagny - Renouvellement de 16 luminaires à VM	M213	795,34 €	0,00 €	95 513,59 €
Autrechêne - renouvellement porte fenêtre	M332	412,29 €	0,00 €	95 101,30 €
Bessoncourt - Renouvellement fenêtres	M333	1 714,23 €	0,00 €	93 387,07 €
Bretagne - VMC logement communal	M219	105,07 €	0,00 €	93 282,00 €
Bretagne - isolation mur/plafond	M220	906,50 €	0,00 €	92 375,50 €
Delle - Rénovation fenêtres logement Gigon	M221	619,15 €	0,00 €	91 756,35 €
Delle - Achat d'une VMC hygro B	M222	333,20 €	0,00 €	91 423,15 €
Delle - chaudière ateliers municipaux	M223	1 368,22 €	0,00 €	90 054,93 €
Delle - VMC	M242	443,66 €	0,00 €	89 611,27 €
Anjoutey - 8 horloges astronomiques	M232	280,00 €	0,00 €	89 331,27 €
Autrechêne - remplacement luminaires	M234	511,00 €	0,00 €	88 820,27 €
Danjoutin - remplacement de luminaires	M240	526,12 €	0,00 €	88 294,15 €
Versement EDF suite achat certificats	T274	0,00 €	4 875,00 €	93 169,15 €
Giromagny - renouvellement de 3 fenêtres	M328	462,02 €	0,00 €	92 707,13 €
Denney - remplacement luminaires	M327	1 125,60 €	0,00 €	91 581,53 €
Fousseماغne - abaissement consommation EP	M336	1 479,10 €	0,00 €	90 102,43 €
Méziré - renouvellement 18 luminaires EP	M286	930,38 €	0,00 €	89 172,05 €
Fousseماغne - Remplacement de luminaires	M341	210,00 €	0,00 €	88 962,05 €
Novillard - remplacement de luminaires	M343	1 607,76 €	0,00 €	87 354,29 €
Novillard - remplacement de luminaires	M344	431,20 €	0,00 €	86 923,09 €
Auxelles-Haut - remplacement de luminaires	M352	861,84 €	0,00 €	86 061,25 €

LIBELLE	N° mandat/ titre	DEBIT	CREDIT	SOLDE
Delle - rénovation éclairage public	M355	3 873,80 €	0,00 €	82 187,45 €
Delle - rénovation éclairage public	M356	3 916,78 €	0,00 €	78 270,67 €
Rougemont le Château - remplacement luminaires	M357	2 510,90 €	0,00 €	75 759,77 €
Bessoncourt - remplacement de luminaires	M367	1 011,36 €	0,00 €	74 748,41 €
Bessoncourt - renouvellement fenêtres école	M369	1 232,00 €	0,00 €	73 516,41 €
Foussemagne - horloge astronomique	M372	55,72 €	0,00 €	73 460,69 €
				73 460,69 €
				73 460,69 €
				73 460,69 €
				73 460,69 €
				73 460,69 €
				73 460,69 €
TOTAL PARTICIPATIONS 2013		33 740,20 €		73 460,69 €

Tableau 2 : suivi comptables des participations C2E 2013

PROCHAINES ETAPES POUR LES C2E

La commission propose de lancer un 4^{ème} appel à projet pour 2014 en conservant l'essentiel des principes antérieurs qui semblent donner satisfaction. Elle demandera au Syndicat une ouverture de budget pour 2014 à hauteur de 50 k€.

Les dates retenues sont les suivantes :

- 18 novembre : lancement de l'appel à projet (sous réserve de l'approbation du bureau qui se réunit la veille)
- 16 février : date de clôture de l'appel à projet
- 4 mars : examen par la commission énergie des dossiers
- Mai : examen par le nouveau bureau du Conseil syndical

Au rang des aménagements, les évolutions suivantes sont retenues :

- 1) Le dossier de candidature sera simplifié et pourra être rempli en ligne sur le site internet du SIAGEP.
- 2) Un avenant aux conventions 2011-2013 sera proposé aux communes déjà conventionnées prorogeant celles-ci en 2014 afin de se caler sur le calendrier national des C2E. Les nouvelles candidatures partiront sur un nouveau modèle de convention.
- 3) Passage de la subvention de 14 à 16% du montant HT des travaux éligibles afin de rester en phase avec le montant de la subvention actuelle du SIAGEP sur les travaux d'éclairage public (enfouissement des réseaux).
- 4) La commission n'examinera plus les dossiers de bâtiments surperformants considérant que la subvention octroyée couvre à peine le coût de la certification nécessaire à l'obtention des C2E correspondants.

REPLACEMENT DES LAMPES A VAPEUR DE MERCURE

A partir d'avril 2015, les lampes à vapeur de mercure seront interdites sur le marché d'éclairage public. Cela engendre un coût important pour les communes et le SIAGEP a souhaité subventionner ces travaux.

Le comité syndical a donc validé en avril 2013 une opération sur trois ans de subventionner cette campagne à hauteur de 50 % du coût du luminaire (plafonné à 500 € HT), avec un maximum par commune de 10 luminaires par an et de 30 sur les trois ans.

Pour bénéficier de cette subvention les communes doivent signer la convention C2E, les factures sont ensuite valorisées financièrement auprès de notre partenaire EDF dans le cadre des C2E.

Pour l'heure 19 communes ont bénéficié de ce dispositif, elles ont renouvelé 287 luminaires dont 127 dans le cadre de ce dispositif. En moyenne, le remplacement d'un luminaire est facturé 330€ HT.

communes	nb de lampe subventionné (10 max par an)	nb en attente (facture existante)	montant subventionnable en 2013 [€ HT]	subvention SIAGEP 2013 50%	marque/ref du luminaire	PU du luminaire [€ HT]
ANDELNANS	10	0	3 650,00 €	1 825,00 €	ECLATEC-éclat	365,00 €
ANGEOT	10	5	3 500,00 €	1 750,00 €	JCL LIGHTING-atlas	300,00 €
AUTRECHENE	10	0	3 650,00 €	1 825,00 €	ECLATEC-murena	365,00 €
AUXELLES-HAUT	10	8	3 420,00 €	1 710,00 €	ECLATEC-éclat	342,00 €
BANVILLARS	10	0	4 250,00 €	2 125,00 €	ECLATEC-éclat	365,00 €
BESSONCOURT	10	18	2 580,00 €	1 290,00 €	ECLATEC-murena	258,00 €
CHAUX	10	10	3 550,00 €	1 775,00 €	ECLATEC-éclat	355,00 €
DANJOUTIN	4	0	1 308,00 €	654,00 €	ECLATEC-éclat	327,00 €
DELLE	7	0	2 945,00 €	1 472,50 €	ECLATEC-murena	300,00 €
DENNEY	10	20	8 040,00 €	4 020,00 €	OSRAM-SC50	268,00 €
FAVEROIS	10	14	3 490,00 €	1 745,00 €	SITECO-SC50	349,00 €
FOUSSEMAGNE	4	0	1 500,00 €	750,00 €	ECLATEC-murena	375,00 €
GIROMAGNY	10	6	2 800,00 €	1 400,00 €	INDAL-vital	280,00 €
LEBETAÏN	-	2	0,00 €	0,00 €	JCL LIGHTING-atlas	280,00 €
LEBETAÏN	-	2	0,00 €	0,00 €	JCL LIGHTING-atlas	280,00 €
LEBETAÏN	10	2	3 490,00 €	1 745,00 €	SITECO-SC50	349,00 €
MEZIRE	10	8	3 692,00 €	1 846,00 €	LATEC-texto paraplu	382,20 €
NOVILLARD	10	19	3 960,00 €	1 980,00 €	ECLATEC-paleo	396,00 €
ST DIZIER L'EVEQUE	10	0	3 750,00 €	1 875,00 €	ECLATEC-éclat	375,00 €
SEVENANS	7	0	1 904,00 €	952,00 €	ECLATEC-murena	272,00 €
TREVENANS	10	0	3 650,00 €	1 825,00 €	ECLATEC-éclat	365,00 €
TOTAUX	172	115	65 129,00 €	32 564,50 €	moyenne	330,87 €

MARCHE DE DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC

Le SIAGEP a rencontré le 8 octobre l'ADEME dans le cadre d'un éventuel partenariat pour du diagnostic d'éclairage public.

L'ADEME a d'abord confirmé que la subvention nationale de février 2012 (forfait d'aide de 360€ HT par luminaire) pour aider les communes de moins de 2000 habitants à rénover leur éclairage public ne sera pas reconduite en 2013.

L'ADEME et la Région Franche-Comté subventionnent à 50%, à part égale, le diagnostic d'éclairage public. Cette subvention est inscrite dans le contrat de plan Etat/Région qui doit être renouvelé prochainement pour la période 2014/2020. L'ADEME garantit sa part de subvention pour la prochaine période, celle de la région dépendra des nouveaux élus régionaux.

Une proposition sera faite au nouveau bureau syndical de lancer un marché de maîtrise d'œuvre pour du diagnostic éclairage public sur 2 ans.